ವಿಷಯ:

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ.....
ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ.....

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಟಿಪ್ಪಣಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮಂಡಿಸಿದೆ:

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **M/s. Inchara Construction (Prop. Shanth Kumar)** ರವರಿಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ: 20.03.2018 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 90 ದಿನಗಳು ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ: 03.08.2018 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 45 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ದಂಡವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ.

(71)

(72) ಟಿ.ಅ,

ಕಂಡಿಕೆ (71) ರಂತೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ತಮ್ಮ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಕೋರಿದೆ.

10/8/18

(73) ಕಂ ರವರಿಗೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ದಿನಾಂಕ 20/3/2018 ರಂದು ನಿಯೋಜಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ. ನಿಯೋಜಿತ ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 90 ದಿನಗಳು ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 45 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಯೋಜಿತ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಕೋರಿದೆ. ಆದರೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 28,92,810/- ಗಳಾಗಿದ್ದು, 45 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ರೂ. 3566/- ಗಳು ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು 90 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ 50 ರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ್ದಲ್ಲಿ 45 ದಿನಗಳ ಬದಲಿಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

Scanned by CamScanner

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಪಾಳಿ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 12

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಕಿಲಾಗಲ್ ಕಂದ ವಿಧಿಸಿದ/ವಿಧಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ.
	ಇಂತಿ ಶಿರಸ್ತೆದಾರ್.
	10/10/18
(73)	ಕಾ 3566/- ಗಳನ್ನು ಬಿಳಿಸಿ ಚಲನ ಸಂಖ್ಯೆ 1128 ಕ್ಕೆ (72) ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ
	EXECUTIVE ENGINEER Bruhat Bangalore Mahanagara Palike. Dasarahalli Zone, Bangalore-57.
(74)	A(S)

Scanned by CamScanner